Checklista montering elstängsel

Att bocka av i hagen

AGRARZONE

PLANERING

- [ ] Sträckan gången, hörn och grindar markerade
- [ ] Avstånd till vägar, kraftledningar och träd hållet
- [ ] Höjd och antal trådar valda efter djurslag
- [ ] Aggregatets styrka vald efter längd och växtlighet

MONTERING

- [ ] Hörn- och ändstolpar satta stabilt och stöttade
- [ ] Mellanstolpar satta på rätt avstånd
- [ ] Isolatorer på alla trästolpar
- [ ] Ledaren spänd, bitar skarvade med skarvdon och inte knutar
- [ ] Grindhandtag monterade, markkabel i skyddsrör

JORDNING

- [ ] Minst tre jordspett, vardera ca 1 m djupt
- [ ] Spetten minst 3 m isär
- [ ] Minst 10 m till andra jordningar
- [ ] Anslutningar fasta och utan rost

DRIFTSÄTTNING

- [ ] Först jordutgången, sedan stängselutgången ansluten
- [ ] Spänningen mätt och noterad i stängslets slut
- [ ] Jordning kontrollerad: under ca 200 V vid kortslutning
- [ ] Varningsskyltar vid vägar och grindar
- [ ] Djuren vana vid stängslet i en liten hage

Uppmätt spänning i stängslets slut: _____ V Datum: _____

+43 7746 28582 · info@agrarzone.com